

Фактическое выполнение плана работ 2015 года

ТСЖ "Братство"

Фактическое выполнение плана работ соответствует заявленным срокам и стоимости выполненных работ, выбор подрядных организаций осуществлялся на конкурсной основе, правлением ТСЖ "Братство"

Вид работ	План работы на 2015г. тыс.рублей	Фактическое испол- нение работ тыс.рублей	Сроки исполнения
Текущий ремонт			
Ремонт систем отопления			
дом №7 (под.№7,8,9,10)	260	250,13	3-й квартал 2015г.
дом №9 (под.№1,2,3)	160	160,68	3-й квартал 2015г.
Ремонт системы канализации		работы выполнены в	оплата произведена 98,9 т.руб
дом №7 (под.№2,6,8)	100	декабре 2015г.	в январе 2016г.
дом №9 (под.№1)			в исполнение плана за 2016г.
Ремонт системы водоснабжения			
дом №7 (10 подъездов)	211	203,47	2-3-й квартал 2015г.
дом №9 (3 подъезда)	56	55,85	3-й квартал 2015г.
итого	787	670,13	
По договору подряда			
Подготовка инженерных коммуникаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 год.	75	62,22	3-й квартал 2015г.
Промывка и опрессовка отопительной системы			
Ремонт межпанельных швов в проблемных квартирах (промерзание), по заявлениям	230	226,3	4-й квартал 2015г.
Герметизация стыков над квартирами, в чердачном помещении (промерзание), по заявлениям	45	64,85	4-й квартал 2015г.
Ремонт вентиляции в квартирах (по заявлениям)	25	0,00	в план 2016г.
Изготовление, установка лестницы и оборудование дорожки к служ.помещ. ТСЖ (д.7 под3)	80	0,00	факт.оплата и выполнение перен. в исполн.плана за 2016г
Отвод воды с спортплощадки, асфальтирование дорожки вдоль спортплощадки, завоз и засыпка футбольного поля черноземом	290	189,33 5,5	2-й квартал 2015г. 4-й квартал 2015г.
Межевание земельного участка, прилегающего к дому №7	39	19,5	выполнение и факт доплата перен.в исполн.плана за 2016г.
итого	784	567,7	
Благоустройство			
Замена старых и установка новых ограждений	35	25,2	3-й квартал 2015г.
Благоустройство придомовых детских площадок	300	232,05	2-3-й квартал 2015г.
Установка вазонов около дома №7	24	25,1	2-й квартал 2015г.
Устранение причиненного ущерба и неисправностей приэксплуатац.мест общего пользования	100	23,2	выполнение и факт доплата перен.в исполн.плана за 2016г.
Озеленение придомовой территории домов №7и №9 (кустарники,рассада,перегонной и т.д.)	90	90,35	2-й квартал 2015г.
итого	549	395,9	
Текущее содержание			
Приобрет. тмц, расх.мат-лов,инструмента,спецодеж	120	137,3	январь-декабрь 2015г.
Проведение праздников для детей	60	47,2	4-й квартал 2015г.
итого	180	184,5	
Итого затраты за 2015 год	2300	1818,23	