

Фактическое выполнение плана работ ТСЖ «БРАТСТВО» за 2019 год

**Фактическое выполнение плана работ соответствует заявленным срокам и стоимости выполненных работ, выбор подрядных организаций осуществлялся на конкурсной основе
правлением ТСЖ «Братство»**

№ п/ п	Наименование работ	План работы на 2019 год тыс.руб.	Фактическое исполнение работ в 2019г. тыс.руб.	Сроки фактического исполнения
Текущий ремонт				
1	Подготовка инженерных коммуникаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г. Промывка и опрессовка отопительной системы.	75	70,4	июнь-июль
2	Замена кранов на ливневых стоках домов №7 и №9 6 кранов	14	8,6 Ст-ть материалов	май – сентябрь работа выполнена своими силами
3	Замена труб лежака отопления в подвале 8-го подъезда дома №7 10 метров	16	16	июль - август
4	Замена труб, кранов, сборок отопления и водоснабжения в мусорокамерах подъездов домов №7 и №9	50	164,1	июль- август
	Итого:	155	259,1	
По договору подряда				
1	Косметический ремонт 6-ти подъездов (4,5,6,8 под. в доме №7 и 2,3 под. дом №9)	1230	1220,1	май-октябрь
2	Ремонт межпанельных швов в квартирах, ремонт балконного козырька 7/99 по заявлениям	57	63,9 9,9	июнь-октябрь
3	Замена внутриподъездных дверей в 2-х подъездах (4-й под. дом №7, 2-й под. дом №9)	76	77,7	май-октябрь
4	Ремонт вентиляции в квартирах по заявлениям	20	0	
5	Замена полового покрытия в лифтах 4-х подъездов (6,8,9-й под. дом №7, 2-й под. дом №9)	32	31,5	июнь-октябрь
6	Ремонт отмостков домов №7 и №9	150	150	июнь-октябрь
	Итого:	1565	1553,1	
Благоустройство				
1	Озеленение придомовой территории домов № 7 и № 9 (деревья, рассада, перегной)	70	41,3	май-июнь
2	Установка новых малых архитектурных форм, ремонт старых	300	220	июль-октябрь
	Итого:	370	261,3	
Текущее содержание				
1	Приобретение ТМЦ, инструмента, спец. одежды	120	120,1	январь-декабрь
2	Проведение праздников для детей	75	42,9	май и декабрь
3	Замена и установка нового дюралайта д.9	60	60,7	Ноябрь-декабрь
	Итого:	255	223,7	
	Всего затраты за 2019 год:	2345	2297,2	

